Губернатор округа Наталья Комарова провела совещание о ходе строительства социально значимых объектов в Сургуте, Югорске и Нефтеюганском районе.

Один из них – спортивный комплекс в Сургуте. Он оборудован 50-метровым бассейном. «Сургутяне давно ждут этот комплекс, с ним связаны планы по развитию различных видов спорта. Необходимо, чтобы большую часть Года здоровья горожане могли укреплять его в новых, хорошо оборудованных стенах», - подчеркнула Наталья Комарова. По словам представителя подрядной организации, на объекте осталось выполнить отделочные работы.
Еще один долгожданный объект – физкультурно-спортивный комплекс в Югорске. Плановый ввод его в эксплуатацию намечен на декабрь 2017 года. Общая готовность комплекса составляет 86%.
Также участники совещания оценили ход строительства комплекса «школа – детский сад» в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Ввод этого объекта в эксплуатацию намечен на 25 января 2018 года. Он будет вводиться единым комплексом. Сейчас ведется бетонирование фундамента. Объект оборудован онлайн-наблюдением. Из-за аномально холодных погодных условий строительство идет с небольшим отставанием от графика. «Прошу вас должным образом оформить отношения с подрядной организацией в связи с тем, что были актированные рабочие дни и это повлияло на производство работ. Времени достаточно для того, чтобы вернуться в установленный график работ», - дала поручение руководству муниципалитета Наталья Комарова.

Источник: "Ugra-news.ru"